

প্রকল্প সংখ্যা, বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্তি, ব্যয়

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দ			অবমুক্তি (জুলাই-নভেম্বর)			ব্যয় (জুলাই-নভেম্বর ২০১৪)		
		মোট	জিওবি	প্রঃ সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রঃ সাহায্য	মোট (বরাদ্দের %)	জিওবি	প্রঃ সাহায্য
২০১৪-১৫	১৩	৫৬০৬.৪২	৫১০৮.২৭	৪৯৮.১৫	২৬৩৩.৩৬	২৫৪৪.৬৪	৮৮.৭২	১৬৩৩.৯৮ (২৯.১৪%)	১৫৪৫.২৬	৮৮.৭২
২০১৩-১৪	১৬	৫১৯৫.৭২	৪৫৯৩.৩৮	৬০২.৩৪	২০৫৪.৭০	১৭১২.৬৫	৩৪২.০৫	১৫৭৬.৯৮ (৩০.৩৫%)	১৪৫০.১৮	১২৬.৮০

- বরাদ্দের ভিত্তিতে অগ্রগতি- ২৯.১৪%
- মোট অবমুক্তির ভিত্তিতে অগ্রগতি- ৬২.০৫%

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	২০১৪-১৫ অর্থ বছরের মূল বরাদ্দ		
		জিওবি	প্রঃ সাহায্য	মোট
১.	প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী-৩	৩৩৫০.১০	৪৯.৯০	৩৪০০.০০
২.	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ ও সংস্কার প্রকল্প (২য় পর্যায়)	৭৭.১৪	-	৭৭.১৪
৩.	প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প (২য় পর্যায়)	৯৭০.০০	-	৯৭০.০০
৪.	ইসি সাহায্যপুষ্ট স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম	১৫.০০	৬.০২	২১.০২
৫.	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাব-স্কাউট সম্প্রসারণ (৩য় পর্যায়)	৩.০০	-	৩.০০
৬.	বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১৫০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্প	২৫০.০০	-	২৫০.০০
৭.	দারিদ্রপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম	২৬৮.২৫	৯১.৬৭	৩৫৯.৯২
৮.	নির্বাচিত জেলা সদরে ১২টি পিটিআই স্থাপন প্রকল্প	৭৫.০০	-	৭৫.০০
৯.	প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প (আইডিবি)	২০.১১	১১৬.২৬	১৩৬.৩৭
১০.	ইংলিশ ইন একশন প্রকল্প	০.৪৬	১৮.২৬	১৮.৭২
১১.	রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন প্রকল্প (২য় পর্যায়)	৮.০০	২১৬.০০	২২৪.০০
১২.	শহরের কর্মজীবী শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়)	১.২১	০.০৪	১.২৫
১৩.	মৌলিক স্বাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা)	৭০.০০	-	৭০.০০
	মোট =	৫১০৮.২৭	৪৯৮.১৫	৫৬০৬.৪২

১। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-৩  
(জুলাই ২০১১- জুন ২০১৬)

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়	বরাদ্দ (২০১৪-১৫)			অবমুক্তি (জুলাই-নভেম্বর) জিওবি	ব্যয় (জুলাই- নভেম্বর '১৪ পর্যন্ত)					ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)
	জিওবি	প্রঃ সাঃ	মোট		জিওবি	প্রঃ সাঃ	মোট (বরাদ্দের %)	মোট অবমুক্তির (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
২২১৯৬৬৫.০০	৩৩৫০১০.০০	৪৯৯০	৩৪০০০০.০০	১৬৬৫০৫.০০	১০৬২৫৪.১১	২৪২.২৩	১০৬৪৯৬.৩৪ (৩১.৩২%)	৬৩.৮৭%	৩১.৩৭%	৫১৯৭১৫.৯১ (২৩.৪১%)

২। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার প্রকল্প (২য় পর্যায়)  
(জুলাই ২০০৬ - জুন ২০১৬)

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়	বরাদ্দ (২০১৪-১৫)			অবমুক্তি (জুলাই-নভেম্বর)	ব্যয় (জুলাই- নভেম্বর '১৪ পর্যন্ত)					ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)
	জিওবি	প্রঃ সাঃ	মোট		জিওবি	প্রঃ সাঃ	মোট (বরাদ্দের %)	মোট অবমুক্তির (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
১৬৬৬৮৯.৬০	৭৭১৪.০০	-	৭৭১৪.০০	৩৮৫৭.০০	১৯৯৬.২০	-	১৯৯৬.২০ (২৫.৮৮%)	৫১.৭৫%	৩০%	১৩৩৭৭৬.০১ (৮০.২৫%)

৩। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প (২য় পর্যায়)  
(জুলাই ২০০৮ - জুন ২০১৫)

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়	বরাদ্দ (২০১৪-১৫)			অবমুক্তি (জুলাই-নভেম্বর)	ব্যয় (জুলাই- নভেম্বর '১৪ পর্যন্ত)					ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)
	জিওবি	প্রঃ সাঃ	মোট		জিওবি	প্রঃ সাঃ	মোট (বরাদ্দের %)	মোট অবমুক্তির (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
৫৬৮৭২৬.০০	৯৭০০০.০০	-	৯৭০০০.০০	৪৮৪৯০.০০	২২১৪০.০০	-	২২১৪০.০০ (২২.৮২%)	৪৫.৬৬%	২৩.৯৩%	৪৮৬৩১৭.১১ (৮৫.৫১%)

৪। ইসি সহায়তাপুষ্টি স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম  
(জানুয়ারি ২০০৯ - ডিসেম্বর ২০১৪)

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়	বরাদ্দ (২০১৪-১৫)			জিওবি অবমুক্তি (জুলাই- নভেম্বর)	ব্যয় (জুলাই- নভেম্বর '১৪ পর্যন্ত)					ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)
	জিওবি	প্রঃ সাঃ	মোট		জিওবি	প্রঃ সাঃ	মোট (বরাদ্দের %)	মোট অবমুক্তির (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
২০৩৩৬.৩৪	১৫০০.০০	৬০২.০০	২১০২.০০	৭৫০.০০	৬৭৮.৬২	৬৯.৬৮	৭৪৮.৩০ (৩৫.৬০%)	৯১.২৯%	৭৮.০০%	১৫১৬২.২১ (৭৪.৫৬%)

৫। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাব স্কাউটিং সম্প্রসারণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)  
(জুলাই ২০১০ - জুন ২০১৫)

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়	বরাদ্দ (২০১৪-১৫)			অবমুক্তি (জুলাই- নভেম্বর)	ব্যয় (জুলাই- নভেম্বর '১৪ পর্যন্ত)					ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)
	জিওবি	প্রঃ সাঃ	মোট		জিওবি	প্রঃ সাঃ	মোট (বরাদ্দের %)	মোট অবমুক্তির (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
১১৪০.০০	৩০০.০০	-	৩০০.০০	১৫০.০০	১০৭.৫৪	-	১০৭.৫৪ (৩৫.৮৫%)	৭১.৬৯%	২৬%	৮১৫.৩৪ (৭১.৫২%)

৬। বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১৫০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন  
(জুলাই ২০১০ - জুন ২০১৫)

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়	বরাদ্দ (২০১৪-১৫)			অবমুক্তি (জুলাই- নভেম্বর)	ব্যয় (জুলাই- নভেম্বর '১৪ পর্যন্ত)					ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)
	জিওবি	প্রঃ সাঃ	মোট		জিওবি	প্রঃ সাঃ	মোট (বরাদ্দের %)	মোট অবমুক্তির (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
৮৩৮৬৭.৫১	২৫০০০.০০	-	২৫০০০.০০	১২৫০০.০০	১২৪২৮.২২	-	১২৪২৮.২২ (৪৯.৭১%)	৯৯.৪২%	২২.০০%	৫৮৯৩১.০২ (৭০.২৭%)

৭। দারিদ্র পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম  
(জুলাই ২০১০ - ডিসেম্বর ২০১৭)

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়	বরাদ্দ (২০১৪-১৫)			জিওবি অবমুক্তি (জুলাই- নভেম্বর)	ব্যয় (জুলাই- নভেম্বর '১৪ পর্যন্ত)					ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)
	জিওবি	প্রঃ সাঃ	মোট		জিওবি	প্রঃ সাঃ	মোট (বরাদ্দের %)	মোট অবমুক্তির (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
৩১৪৫৫২.২০	২৬৮২৫.০০	৯১৬৭.০০	৩৫৯৯২.০০	১৩৪১২.৫০	৫৮৭২.২২	৪৯১৪.১৭	১০৭৮৬.৩৯ (২৯.৯৭%)	৫৮.৮৬%	১০০%	১৩২৩৪৭.৭৪ (৪২.০৭%)

৮। নির্বাচিত জেলা সদরে ১২টি পিটিআই স্থাপন  
(জানুয়ারি ২০১১ - জুন ২০১৫)

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়	বরাদ্দ (২০১৪-১৫)			অবমুক্তি (জুলাই- নভেম্বর)	ব্যয় (জুলাই- নভেম্বর '১৪ পর্যন্ত)					ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)
	জিওবি	প্রঃ সাঃ	মোট		জিওবি	প্রঃ সাঃ	মোট (বরাদ্দের %)	মোট অবমুক্তির (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
২৪৮০৮.০০	৭৫০০.০০	-	৭৫০০.০০	৩৭৫০.০০	৩৭৩৫.০১	-	৩৭৩৫.০১ (৪৯.৮০%)	৯৯.৫৫%	৭৩%	১৮৬২২.২৮ (৭১.৯৬%)

৯। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প (আইডিবি)  
(জানুয়ারি ২০১২ - জুন ২০১৫)

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়	বরাদ্দ (২০১৪-১৫)			অবমুক্তি (জুলাই- নভেম্বর)	ব্যয় (জুলাই- নভেম্বর '১৪ পর্যন্ত)					ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)
	জিওবি	প্রঃ সাঃ	মোট		জিওবি	প্রঃ সাঃ	মোট (বরাদ্দের %)	মোট অবমুক্তির (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
১৬৯৩২.৮০	২০১১.০০	১১৬২৬.০০	১৩৬৩৭.০০	১০০৫.৫০	৯৭৩.৯৩	২০০.৫৭	১১৭৪.৫০ (৮.৬১%)	৯৭.৩৮%	১৪.৯২%	৫৩৩২.১৯ (৩১.৪৯%)

১০। ইংলিশ ইন একশনঃ

(জুলাই ২০১১ - ডিসেম্বর ২০১৭)

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়	বরাদ্দ (২০১৪-১৫)			জিওবি অবমুক্তি (জুলাই- নভেম্বর)	ব্যয় (জুলাই- নভেম্বর '১৪ পর্যন্ত)					ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)
	জিওবি	প্রঃ সাঃ	মোট		জিওবি	প্রঃ সাঃ	মোট (বরাদ্দের %)	মোট অবমুক্তির (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
১৪৪৪৫.৬২	৪৬.০০	১৮২৬.০০	১৮৭২.০০	২৩.০০	১২.৫৯	৮৮৪.১৯	৮৯৬.৭৮ (৪৭.৯০%)	৯৮.৮৫%	৪২.১০%	১০০৮৩.৬৪ (৬৯.৮০%)

১১। রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন প্রকল্প (২য় পর্যায়)

(জানুয়ারি ২০১৩- ডিসেম্বর ২০১৭)

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়	বরাদ্দ (২০১৪-১৫)			জিওবি অবমুক্তি (জুলাই- নভেম্বর)	ব্যয় (জুলাই- নভেম্বর '১৪ পর্যন্ত)					ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)
	জিওবি	প্রঃ সাঃ	মোট		জিওবি	প্রঃ সাঃ	মোট (বরাদ্দের %)	মোট অবমুক্তির (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
১১৪০২৫.৭৬	৮০০.০০	২১৬০০.০	২২৪০০.০০	৪০০.০০	২১৭.৭০	২৫৬১.৩০	২৭৭৯.০০ (১২.৪১%)	৯৩.৮৪%	৫৭.০০%	১৭১৭৭.৪৬ (১৫.০৬%)

১২। শহরের কর্মজীবী শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়)

(জুলাই ২০০৪ - সেপ্টেম্বর ২০১৪)

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়	বরাদ্দ (২০১৪-১৫)			জিওবি অবমুক্তি (জুলাই- সেপ্টেম্বর )	ব্যয় (জুলাই- সেপ্টেম্বর '১৪ পর্যন্ত)					ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)
	জিওবি	প্রঃ সাঃ	মোট		জিওবি	প্রঃ সাঃ	মোট (বরাদ্দের %)	মোট অবমুক্তির (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	
৩০৩৬১.০০	১২০.৭৪	৪.২৬	১২৫.০০	১২০.৭৪	১০৬.০৩	০.০২	১০৬.০৫ (৮৪.৮৪%)	৮৭.৮২%	১.০০%	২৯০২৭.০২ (৯৫.৬১%)

১৩। মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা)  
(ফেব্রুয়ারি ২০১৪ - জুন ২০১৮)

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়	বরাদ্দ (২০১৪-১৫)			অবমুক্তি (জুলাই- নভেম্বর )	ব্যয় (জুলাই- নভেম্বর '১৪ পর্যন্ত)					ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)
	জিওবি	প্রঃ সাঃ	মোট		জিওবি	প্রঃ সাঃ	মোট (বরাদ্দের %)	মোট অবমুক্তির (%)	বাস্তব অগ্রগতি(%)	
৪৫২৫৮.৬২	৭০০০.০০	-	৭০০০.০০	৩৫০০.০০	৩.৬৩	-	৩.৬৩ (০.০৫)	০.১০%	--%	৩.৬৩ (০.০১%)